

Referenz Einzelleistung *

zur Aufnahme in die Liste
der präqualifizierten Unternehmen

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Instandsetzung der Kirche "Mariä Himmelfahrt" in Bad Tölz

ausführendes Unternehmen / Referenznehmer:

EIGNER Bauunternehmung GmbH, Weinmarkt 7/8, 86720 Nördlingen
 vertraglich gebunden als: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmer

Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber:

Name / Bezeichnung: Erzbischöfliches Ordinariat München
 - Baureferat -
 Anschrift (PLZ / Ort / Strasse): 80333 München, Prannerstraße 9
 Ansprechpartner: Herr Bogner Tel.: 089/2137-1337

Ort der Ausführung (Ort, Straße) :

83646 Bad Tölz, Frauenfreithof 2

Art der Baumaßnahme: Neubau Umbau Denkmal

Baubeginn: 10.08.2006

Fertigstellungstermin: 29.02.2008

Referenz für folgende Leistungsbereiche:	
Nummer	Bezeichnung
111-07	Zimmerer- und Holzbauarbeiten
112-01	Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege:	
Referat AI Oberbayern, Herrn Dr. Florian Köch	
Tel: 089 2114-301	

* Referenz zu Leistungen, die im eigenen Betrieb erbracht wurden

stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

Text auf 800 Zeichen begrenzen; ggf. weitergehende, ergänzende Beschreibungen als pdf-Datei übermitteln

- Denkmalgerechte Dachstuhlisanierung - ca. 40 m³ Fichtenbauholz und 14 m³ Eichenholz
- Mauerlattenreperatur 26/20 cm aus vier Lagen Eichenbohlen und mit Schraubpressleimung eingebaut - ca. 200 m
- Gewölbeüberfangung am Chor mit doppeltem Sprengwerk, bestehend aus Druckstreben und Druckriegel aus BSH 14, Zugstabsystem Besista mit je zwei Kreisscheibenknotenpunkten- ca. 33 m Brettschichtholz BS 14 20/20 cm, Zugstab- und Verankerungs-Stabteile - ca. 400 kg Stahlteile S235, 104 kg Edelstahl A4
- Rekonstruktion der nicht mehr vorhandenen Dachgauben nach einem Bild von 1903. 5 Stück geschweifte Spitzwalmdachgauben, Gaubenstocköffnung ca. 80 x 105 cm, profilierte Gesimsbalken, Gaubenstock, Kaiserstiel und Aussenschalung aus Eichenholz, 1 Stück Aufzugsgaube mit Galgen und Seilrollen aus Eichenholz, Stocköffnung ca. 145 x 190 cm, Eichenläden mit handgeschmiedeten Bändern,

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 3


Auftragswert der vorgenannten Leistungen (€): 380.000,00 €

stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

Text auf 400 Zeichen begrenzen; ggf. weitergehende, ergänzende Beschreibungen als pdf-Datei gesondert übermitteln

Nördlingen,

28.03.2008



Ort

Datum

Stempel / Unterschrift
Unternehmen

Wir bestätigen die auftragsgemäße Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifikation des Unternehmens zu.

MÜNCHEN 21.4.08

Ort

Datum

Stempel / Unterschrift
Referenzgeber